

## ПРОТОКОЛ №4

заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа  
город Октябрьский Республики Башкортостан

г.Октябрьский

06 октября 2022 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Шмелев Алексей Николаевич – глава  
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  
СЕКРЕТАРЬ – Литов С.В.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

И.о. заместителя главы администрации	- Басырова С.Т.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления	- Зарипова Н.Т.
И.о. председателя комитета по спорту и физической культуре администрации	- Кашапова Л.Р.
Начальник отдела образования администрации	- Косаринов А.П.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по городскому округу город Октябрьский	- Кузнецов А.Н.
Заместитель главы администрации	- Нафиков И.М.
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации	- Немкова Н.Е.
Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации	- Хаертдинова О.П.
Первый заместитель главы администрации	- Черкашнев М.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 9 месяцев 2022 года.
2. Выводы и предложения

### СЛУШАЛИ:

1. Нафикова И.М. -национальный проект «Жилье и городская среда»  
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

На территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, благоустраиваются четыре общественные территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (5,6,7 объект), территория между 29 мкр. и АЗС «Лукойл» (3,4 объект), сквер им. И.М. Губкина, парк Победы).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на реализацию программ формирования современной городской среды от 25.01.2022 № 80735000-1-2022-002, предусмотрена сумма в размере 79 786 296,33 рублей, в том числе средства федерального бюджета 74 281 041,89 рублей, республиканского бюджета 1 515 939,63 рублей, бюджета муниципального образования 3 989 314,81 рублей.

Заключены муниципальные контракты на:

Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова 5,6,7 объекты и территории между 29 микрорайоном и АЗС Лукойл на сумму 76 395 912,49 рублей.

На объекте между ул. Шашина и ул. Закирова подрядчиком ООО «РефСтройПроект» закончено строительство скейт-парка, выполнен монтаж навесов, прокладка линии уличного освещения, установлены МАФы, частично выполнено асфальтирование, высажены зеленые насаждения. Ведутся работы по монтажу видеонаблюдения, устройства настила из лиственницы и укладке асфальта.

На объекте между АЗС Лукойл и 29 мкр. установлены МАФы, скамейки, выполнены настилы из лиственницы, установлен детский игровой комплекс. Завершаются работы по устройству системы видеонаблюдения и навесу на МАФ отдельных элементов. За выполненные работы оплачено 62 251 737,20 руб.;

Благоустройство общественной территории парк Победы на сумму 919 550,0 рублей, подрядчиком выступает ООО «УралСтрой». В настоящее время работы по контракту исполнены в полном объеме. Произведена 100% оплата за выполненные работы;

Благоустройство общественной территории сквер им. И.М. Губкина на сумму 4 680 704,40 рублей. В настоящее время выполнены работы по демонтажу старой чаши фонтана, ведутся земляные работы. Выплачен аванс за счет средств местного бюджета сверх обязательного софинансирования в размере 2 106 316,98 рублей;

По состоянию на 05.10.2022 кассовое исполнение, в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии, составляет 63 171 287,20 рублей или 78,7 %.

Соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Наименование показателя	план 2022	факт 2022
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	13	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года, риск не достижения планового значения минимален

Доля объема закупок оборудования, имеющего происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года, риск не достижения планового значения минимален
Количество благоустроенных общественных территорий	7	Показатель будет рассчитан по итогам исполнения контракта, риск не достижения планового значения минимален
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	20	достигнут (набрано 24 433 голоса при плане 18 613 голосов)

2. Басырову С.Т. - по национальному проекту «Демография» в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Башкортостан)» между Министерством спорта Республики Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан первоначально было заключено соглашение от 18.02.2022 №13 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

В соответствии с Решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 09.12.2021 №197 между администрацией и подведомственными ей учреждениями: МБУ «СШ №1», МБУ «СШ №3», МБУ «СШ №4», заключены соглашения 14.01.2022 на предоставление субсидии на иные цели.

Субсидия из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан не была перечислена. В связи с чем кассовый расход подведомственным учреждениям не был осуществлен.

21 апреля 2022 года между Министерством спорта Республики Башкортостан и администрацией городского округа подписано дополнительное соглашение № 1 о расторжении соглашения от 18 февраля 2022 года № 13.

В августе 2022 года было подписано новое соглашение на сумму 6 484 790,86 рублей. (в том числе бюджет Республики Башкортостан 6 162 451,32 рублей, бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 324 339,54 рублей.)

Финансирование поступило в сентябре 2022 года.

По состоянию на 05.10.2022 года запланировано:

Спортивная школа № 1:

10 договоров через АТМО, заключение до 10 октября, поставка и освоение до 15 ноября 2022 года. Готовят тех. задание на АТМО.

Спортивная школа № 3:

1 договор, заключение до 7 октября, поставка до 21 октября, полное освоение средств до 31 октября 2022 года.

3 муниципальных контракта, заключение до 1 ноября, поставка до 15 ноября, полное освоение средств 20 ноября.

Спортивная школа № 4:

заключен 1 договор 4 октября 2022 года, срок поставки до 18 октября, полное освоение средств до 15 ноября.

1 договор, заключение до 15 октября, поставка до 10 ноября, полное освоение средств до 15 ноября 2022 года.

Соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Показатели регионального проекта	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022года	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	54,5	54,26	99,55
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,3	82,3	100

Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Согласно дополнительного соглашения от 07 февраля.2022г № 80735000-1-2022-005 в МБУ ДО ДДиЮТ запланировано создание 60 новых мест технической направленности, Общий объем финансирования 908 442,92 рублей, в том числе  
 Федеральный бюджет – 881 460,00 рублей  
 Республиканский бюджет – 17 988,98 рублей.  
 Бюджет городского округа – 8 993,94 рублей.

Проведена процедура закупы и поставки оборудования, заключено 5 контрактов на поставку оборудования:

-Контракт от 25.04.2022 на сумму 745411,40 руб. дата поставки компьютеров 26.05.2022г.

-Контракт от 19.04.2022 на сумму 92500 руб. дата поставки граф. планшетов 09.06.2022г.

-Контракт от 12.05.2022 на сумму 46240 руб. дата поставки граф. планшетов 09.06.2022г.

-Контракт от 20.05.2022 на сумму 17299,53 руб. дата поставки граф. планшетов 09.06.2022г.

-Контракт от 06.06.2022 на сумму 6961,99 руб. дата поставки (оборудования) 06.06.2022г.

На 30 июня 2022г - кассовое исполнение – 100%.

В рамках данного регионального проекта установлены следующие целевые показатели:

Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	План на 2022 год	Исполнение в 3 кв. 2022 г	Пояснения
Доля детей в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным образованием (%)	82,45	79	Количество охваченных доп. образованием в 3 кв. 2022 г. –14775 чел., всего детей в возрасте от 5 до 18 лет – 18699 чел.
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию в том числе в рамках программы «Билет в Будущее» (%)	15	27	Показатель выполнен
Наименование результата	РЕЗУЛЬТАТЫ		
Дети, принявшие участие в открытых онлайн –уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (млн чел)	0,0038	0,0038	Показатель выполнен

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (тыс. чел)	1,441	0,084	Начало реализация 2 этапа проекта «Билет в будущее» запланировано МОиН РБ в 4 квартале 2022г
---	-------	-------	--

РЕШИЛИ:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

– принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

– уделить особое внимание качеству выполняемых работ в рамках реализации региональных проектов

Председатель муниципального  
проектного комитета



А.Н. Шмелев

Секретарь муниципального  
проектного комитета



С.В. Литов