

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

«17» мая 2022 года

№2

г.Октябрьский
ул. Чапаева, 23

Председательствовал:

Шмелев Алексей Николаевич – глава администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Принимали участие:

Члены проектного комитета: Черкашнев М.А., Литов С.В., Зарипова Н.Т., Латыпов О.Р., Давыдова В.Н., Пальчинский А.Е., Кузнецов А.Н., Халиков Р.В.

Приглашенные: Герман К.Н., Рассказова Н.М., Попович К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 1 квартала 2022 года.
2. Выводы и предложения

По первому вопросу повестки слушали:

1. Давыдова В.Н.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию проекта по благоустройству общественных территорий, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на реализацию программ формирования современной городской среды от 25.01.2022 № 80735000-1-2022-002, предусмотрена сумма в размере 83 807 133,84 рублей, в том числе средства федерального бюджета 78 024 44,60 рублей, республиканского бюджета 1 592 335,55 рублей, бюджета муниципального образования 4 190 356,69 руб. Кроме того, из бюджета городского округа выделены дополнительные средства в размере 5 757 703,56 рублей.

Заключены муниципальные контракты на:

благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова 5,6,7 объекты и территории между 29 микрорайоном и АЗС Лукойл – заключен муниципальный контракт на сумму 76 395 912,49 рублей. Подрядчик ООО СК «Контрит» приступил

к выполнению работ. Ведутся работы по благоустройству подпорной стенки – заделка швов раствором, покраска стены, гидроизоляция верхней части стены, прорезка проёма в стене под вход с лестницы, устройство мет. каркаса под облицовку верхней части стены, устройство каркаса под деревянный настил вдоль стены, прокладка линии уличного освещения;

благоустройство общественной территории парк Победы - заключен муниципальный контракт на сумму 919 550,0 рублей, подрядчик ООО «Урал Строй» Каюмов М.М. к работам не приступил;

благоустройство общественной территории сквер им И.М. Губкина – первый объявленный аукцион на благоустройство данной территории не состоялся ввиду отсутствия заявок. Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству территории сквера им И.М. Губкина был пересчитан. В настоящее время подготовлен и направлен в Республиканский центр торгов пакет документов для объявления повторного аукциона

Также за счет дополнительных средств местного бюджета сверх обязательного софинансирования выполняются работы по озеленению территории парка «Звездный», заключён муниципальный контракт на 3 300 000,0 рублей. В настоящее время подрядчик выполняет работы по посадке саженцев. В целях брендинга объектов, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» изготовлены и установлены баннеры в количестве 4 штук на сумму 34 880,0 рублей.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение, в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета РБ, составляет 0 %. Документы, подтверждающие выполнение работ от подрядчиков, не представлены, оплата не проводилась.

Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Показатели регионального проекта	план 2022	факт 1 квартал 2022
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	13	рассчитать возможно по итогам года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	рассчитать возможно по итогам исполнения контракта

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	20	голосование продолжится до 31 мая 2022 года.
---	----	--

2. Латыпов О.Р.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Для реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» между Министерством спорта Республики Башкортостан и Администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, от 18.02.2022 №13.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в 2022 году 1 335 600,00 рублей. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с соглашением, составляет в 2022 году 25 376 181,71 рубль.

На текущий момент между Администрацией и подведомственными ей учреждениями: МБУ «СШ №1», МБУ «СШ №3», МБУ «СШ №4», заключены соглашения №№10, 12, 13 от 14.01.2022 на предоставление субсидии на иные цели.

Субсидия из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан не перечислена. В связи с чем кассовый расход подведомственным учреждениям не осуществлен.

Также Министерством в адрес Администрации направлен проект дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на обеспечение финансирования

организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки от 18.02.2022 года № 13. Дополнительное соглашение подписано 21 апреля 2022 года.

По причине расторжения соглашения контракты (договора) подведомственными учреждениями, участвующими в реализации национального проекта «Демография», не заключены и обозначить плановые сроки заключения на 2022 год не представляется возможным.

Показатели регионального проекта	план на 2022 год	факт 1 квартал 2022	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	54,5	53,78	98,6
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,3	82,3	100,0

О реализации национального проекта «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Согласно дополнительному соглашению от 7 февраля 2022 года №80735000-1-2022-005 в МБУ ДО «ДДиЮТ» запланировано создание 60 новых мест технической направленности. Заложено в общей сложности 908 442,92 рублей:

из федерального бюджета – 881 460,00 рублей

из республиканского бюджета – 17 988,98 рублей.

из местного бюджета - 8993,94 рублей.

В настоящий момент проводится процедура закупки оборудования, заключено 3 контракта на поставку оборудования:

Контракт от 25.04.2022 на сумму 745411,40 руб. срок поставки компьютеров 01.08.2022 г.

Контракт от 19.04.2022 на сумму 92500 руб. срок поставки граф. планшетов 31.07.2022 г.

Контракт от 12.05.2022 на сумму 46240 руб. срок поставки граф. планшетов 31.07.2022 г.

Выделенные денежные средства еще не поступили в учреждение.

На 1 апреля 2022 года кассовое исполнение – 0.

Показатели регионального проекта	план на 2022 год	факт 1 квартал 2022	Пояснения
Доля детей в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным образованием (%)	82,45	73,56	Количество охваченных доп. образованием в 1 кв. 2022 г. – 13755 чел., всего детей в возрасте от 5 до 18 лет – 18699 чел.
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию в том числе в рамках программы «Билет в Будущее» (%)	15	10,9	В мероприятиях по ранней профориентации на 01.04.2022 приняло участие 1512 учащихся 9 и 11 классов, что составляет 10,9 % от общего количества обучающихся.
Наименование результата	РЕЗУЛЬТАТЫ		
Дети, принявшие участие в открытых онлайн –уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (млн чел)	0,0038	0,001953	Следующее проведение открытых онлайн уроков из цикла «Проектория» запланировано МОиН РБ во 2 и 4 квартале 2022 г
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (тыс. чел)	1,477	0	Начало реализация проекта «Билет в будущее» запланировано МОиН РБ со 2 квартала 2022г. На сегодняшний день очные проф. пробы в колледжах и поездки в Уфу в исторический парк прошли 84 ребенка согласно выделенной на муниципалитет квоте

По второму вопросу повестки слушали:

Литов С.В. – проинформировал о том, что в целях повышения информативности населения о результатах реализации мероприятий национальных проектов на территории городского округа город Октябрьский и запросом Аппарата Правительства РБ, необходимо еженедельно размещать в системе сбора и распределения контента СРК не менее трех инфоповодов о ходе реализации мероприятий национальных проектов.

Постановили:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

- принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономики информацию о ходе реализации региональных проектов.
- еженедельно предоставлять в информационно-аналитический отдел администрации информацию (Инфоповод) о ходе реализации мероприятий курируемых регпроектов, для дальнейшего размещения в системе сбора и распределения контента СРК.

Председатель муниципального
проектного комитета



А.Н. Шмелев

Секретарь муниципального
проектного комитета



С.В. Литов