

ПРОТОКОЛ №1
заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан

г.Октябрьский

29 февраля 2024 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Пальчинский А.Е. – глава администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
СЕКРЕТАРЬ – Литов С.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель главы администрации	- Герман К.Н.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления	- Зарипова Н.Т.
Председатель комитета по спорту и физической культуре администрации	- Карипов И.З.
Начальник отдела образования администрации	- Косаринов А.П.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по городскому округу город Октябрьский	- Кузнецов А.Н.
Заместитель главы администрации	- Нафиков И.М.
Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации	- Хаертдинова О.П.
Председатель Общественной палаты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	- Халиков Р.В.
Управляющий делами администрации	- Хисамов Н.М.
Первый заместитель главы администрации	- Черкашнев М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 2023 года.
2. Выводы и предложения

СЛУШАЛИ:

1. Черкашнева М.А. - **национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан».**

За 2023 год кассовое исполнение составило 100%.

По данному региональному проекту на 2023 год был установлен целевой показатель «Объем жилищного строительства». При плане 80000 кв. м, введено 89016 кв. м жилой площади, что на 11 % выше планового значения, из них:

57024 кв. м – это индивидуальное жилищное строительство, что составляет 64 % от общего ввода жилья;

31992 кв.м – это многоквартирные жилые дома – что составляет 36% от общего ввода жилья.

2. Нафикова И.М. -национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», по итогам рейтингового голосования, на территории городского округа город Октябрьский, благоустроено четыре общественных территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (8,9,10 объект), часть парка Победы (в районе памятника Думы Солдата).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий, предусмотрена сумма в размере 76 247 343,61 рублей.

Заключен муниципальный контракт:

на благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова 8,9,10 объекты на сумму 40 664 025,60 рублей. Подрядчиком ООО «РефСтройПроект» выполнены земляные работы, завезен грунт, выполнена планировка территории, укладка брусчатки, бордюрного камня, асфальтового покрытия, установлены опоры уличного освещения и укладка кабелей, установлены МАФы, обустроена площадка для выгула собак, высажены зеленые насаждения;

на благоустройство общественной территории парк Победы на сумму 35 583 318,01 рублей. Подрядчиком ООО «РефСтройПроект» выполнены земляные работы, демонтирована старая плитка, выполнена планировка территории, укладка брусчатки и бордюрного камня, демонтаж старых, и установка новых опор уличного освещения, установлен туалетный модуль, урны и парковые скамейки, постаменты облицованы гранитом, выполнено обустройство площадки для накопления ТКО.

Кассовое исполнение составляет 100 %.

Соглашением о реализации регионального проекта Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Наименование показателя	план 2023	факт 2023
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	18	рассчитывается по итогам года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий	90	90

государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %		
Количество благоустроенных общественных территорий	4	4
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	25	19 % не достигнут (граждан достигших 14 лет 93067 чел. плановый показатель 23267 чел проголосовали 17038 чел)

3. Карипова И.З. - Национальный проект «Демография» регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» реализуется в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан с 2019 года.

Объем финансирования в 2023 году составил 6 752 402,95 рублей.

Кассовое исполнение -100%

По региональному проекту установлены следующие целевые показатели:

Показатели регионального проекта	План на 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	57,55	57,55	100,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,3	82,56	100,3

4. Косаринова А.П. - По Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» общей объем финансирования в 2023 году составил 8 244 981,79 рублей. Кассовое исполнение -100%.

Плановые значения 11,5 ставок достигнут. В школах города работают 22 советника.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоговые отчеты о реализации региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 2023 году.

2. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

уделить особое внимание качеству выполняемых работ в рамках реализации региональных проектов.

3. Организовать работу по повторному информированию граждан льготной категории, имеющих право на приобретение жилья у некоммерческой организации, о возможности приобретения жилья в многоквартирном доме по ул. Кувыкина, 20

Ответственный: Черкашнев М. А.

Срок исполнения: 15 марта 2024 года

4. Подготовить справку о планируемом проектировании инженерных сетей ГУП «ОКВК» в микрорайонах «Радужный», «Южный», «Приозерный».

Ответственный: Нафиков И.М.

Срок исполнения: 15 марта 2024 года

Председатель муниципального
проектного комитета

А.Е. Пальчинский

Секретарь муниципального
проектного комитета

С.В. Литов