

## ПРОТОКОЛ №3

заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

г.Октябрьский

20 июля 2023 года

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ** – Черкашнев Михаил Алексеевич –  
заместитель председателя муниципального проектного комитета  
**СЕКРЕТАРЬ** – Литов С.В.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель главы администрации	- Герман К.Н.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления администрации	- Зарипова Н.Т.
Заместитель главы администрации	- Латыпов О.Р.
Заместитель главы администрации	- Нафиков И.М.
И.о. управляющего делами администрации	- Талипова Н.В.
Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации	- Хаертдинова О.П.
Председатель Общественной палаты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	- Халиков Р.Р.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 1 полугодия 2023 года.
2. Выводы и предложения

### СЛУШАЛИ:

1. Черкашнева М.А. - национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан».

В городском округе г.Октябрьский продолжается активное строительство многоквартирных жилых домов в 38 микрорайоне, где в полном объеме застройщиками получены разрешения на строительство с плановым вводом в 2023-2025 году порядка 70 000 кв. м.

Предоставлено под застройку многоквартирными домами 10 участков из 13-ти в 33 микрорайоне, по 3 участкам получены разрешения на строительство, по 9 участкам получены ГПЗУ. Плановый ввод жилья по данному микрорайону в целом составляет 157 000 кв. м.

С началом строительства инженерной инфраструктуры активизировалось строительство микрорайонов индивидуальной жилой застройки – Радужный, Южный, Приозерный (более 1800 участков).

В 2023 году прогнозный план ввода в эксплуатацию жилья составляет 80257 кв. м. За отчетный период введено 32 608 кв. м жилой площади, что составляет 40,8 % от планового значения.

За 6 месяцев 2023 года введено в эксплуатацию три многоквартирных дома площадью 10 100 кв.м.

В 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа разработки проектно-сметной документации в размере 4 408,3 тыс. рублей, а также финансирование строительства транспортной инфраструктуры в объеме 201 031,3 тыс. рублей.

Освоено по итогам первого полугодия - 17 258,0 тыс.руб.

Срок исполнения муниципального контракта от 20.06.2022 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Улицы в жилой застройке микрорайона № 33" установлен -до 30 ноября 2023 года .

Фактическая готовность объекта – 24 %, вместо плановых 48. Причины отклонения от плана - недостаточное количество строительной техники и рабочего персонала на объекте.

Администрацией еженедельно проводятся штабы на объекте. Были направлены претензионные письма подрядчику с требованием увеличить количество техники и рабочих в целях исполнения утвержденного плана производства работ.

Со стороны подрядчика были приняты следующие меры:

Заключен договор субподряда на выполнение СМР по ливневой и дренажной канализации;

Заключен договор субподряда на уличное освещение.

По заверениям подрядчика объект будет сдан в срок.

2. Нафикова И.М. -национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», на территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, благоустраиваются четыре общественные территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (8,9,10 объект), часть парка Победы (в районе памятника Думы Солдата).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий предусмотрена сумма в размере 76 247 343,61 руб. Кроме того, из бюджета городского округа выделены дополнительные средства в размере 599 000,82 руб.

Заключены муниципальные контракты на:

- благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова 8,9,10 объекты на сумму 40 664 025,60 руб. Подрядчиком ООО «РефСтройПроект» выполнены земляные работы, завезен грунт, выполнена планировка территории, укладка брусчатки, бордюрного камня, асфальтового покрытия, установлены опоры уличного освещения и укладка кабелей, установлены МАФы, обустроена площадка для выгула собак;

- благоустройство общественной территории парка Победы на сумму 35 583 318,01 руб. Подрядчиком ООО «РефСтройПроект» выполнены земляные работы, демонтирована старая плитка, выполнена планировка территории, укладка брусчатки и бордюрного камня, демонтаж старых и установка новых опор уличного освещения.

Также в рамках реализации муниципальной программы за счет дополнительных средств местного бюджета сверх обязательного софинансирования заключен договор на выполнение проектно-сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2023 году с АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» на сумму 599 000,0 руб.

По состоянию на 30.06.2023 г. кассовое исполнение составляет 49,5 %.

Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Наименование показателя	план 2023	Факт 2023
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	18	Рассчитывается по итогам года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	Рассчитывается по итогам исполнения контракта
Количество благоустроенных общественных территорий	4	Рассчитывается по итогам исполнения контракта

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	25	не достигнут 19 %*
---	----	--------------------

\* по итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (<http://02.gorodsreda.ru/>) по городскому округу набрано 23271 голосов таким образом плановые показатели, доведенные МЖКХ РБ, были достигнуты. После модерации Минстроем РФ количество засчитанных голосов составило 17038. Причины пересчета голосов Минстроем РФ в адрес ОМС не направлены. Направлен запрос на разъяснения.

3. Латыпова О.Р. - Национальный проект «Демография». Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

В рамках данного регионального проекта между Министерством спорта Республики Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, от 27.04.2023 № 109.

Размер субсидии на 2023 год составляет 6 752 402,95 руб.

Для приобретения спортивного инвентаря запланировано к заключению 18 договоров.

На 20 июля заключено 14 договоров на сумму 2 916 304,89 руб. (43,2%).  
Кассовое исполнение -11, 2%.

В рамках данного регионального проекта установлены следующие целевые показатели:

Показатели регионального проекта	План на 2023 год	Факт 2 кв. 2023	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	55,8	55,49	99,44
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,3		Расчитывается по итогам года

Национальный проект «Образование».

По Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Согласно соглашению от 23 января 2023г № 80735000-1-2023-003 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта в размере 8 244 981,79 руб., имеющего целевое назначение «В общеобразовательных организациях введение ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельность».

Плановый показатель - 11,5 ставок.

Кассовое исполнение на 01.07.2023 года составило 3 122 366,43 руб. или 38%.

Плановые значения 11,5 ставок достигнут. В школах города работают 22 советника.

Все советники директоров прошли заочное обучение в объеме 140 часов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность советника директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями».

Работа советника строится в соответствии с всероссийским календарным планом воспитательной работы по 8 направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, познавательное.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

- принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов во 2 полугодии 2023 года, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

- уделить особое внимание качеству выполняемых работ в рамках реализации региональных проектов.

Заместитель председателя муниципального  
проектного комитета



М.А. Черкашнев

Секретарь муниципального  
проектного комитета



С.В. Литов